

Сводные данные об аварийных отключениях в филиале ООО "НПФ "Парма Инжиниринг" за 2016 год

№ п/п	Предприятие	Дата и время аварийного отключения	Дата и время включения в работу	Энергообъект	Причина аварии	Мероприятия по устранению аварий
1	2	3	4		5	6
1	ООО "НПФ "Парма Инжиниринг"	07.04.2016 23:25	08.04.2016 13:47	КВЛ-10 кВ Болгары РП-3033 Р-746а опора №1	Неклассифицированные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект, Замена изоляторов на РЛНД-10 кВ, Замена прлет провода от опоры № 1 до опоры № 2
2	ООО "НПФ "Парма Инжиниринг"	14.04.2016 14:46	14.04.2016 23:22	КВЛ-10 кВ Ферма РП-3031 Р-783а до ТП-00801 опора № 8	Неклассифицированные причины	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект, Замена кабельной муфты на ввод в ТП-00801
3	ООО "НПФ "Парма Инжиниринг"	06.07.2016 21:57	07.07.2016 04:05	КВЛ-10 кВ Транзит База 2 ПС Кондратово до РП-59	Воздействие повторяющихся стихийных явлений	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект, Вырубка угрожающих деревьев.
4	ООО "НПФ "Парма Инжиниринг"	13.07.2016 18:33	13.07.2016 22:51	КВЛ-10 кВ Мелиоратор ПС Восход Р-525а до ТП-00504 опора № 12	Воздействие повторяющихся стихийных явлений	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект, Замена изолятора на опоре № 12
5	ООО "НПФ "Парма Инжиниринг"	06.09.2016 15:14	06.09.2016 23:12	КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная участок от опоры № 171 до ТП-00133, в пролетах опор № 35-36	Воздействие повторяющихся стихийных явлений	Произвести внеплановый осмотр оборудования, устранить дефект, вырубка угрожающих деревьев, кап. ремонт КВЛ-10 кВ Слепушки в октябре 2016

В Обществе реализуются следующие мероприятия для предотвращения технологических нарушений в работе оборудования:

- ✓Техническое перевооружение и реконструкция энергообъектов;
- ✓Ремонт и замена поврежденного оборудования энергообъектов: ПС, ВЛ, УРЗА и т.д.;
- ✓Новое строительство энергообъектов;
- ✓Повышение уровня эксплуатации энергообъектов;
- ✓Повышение квалификации персонала.