



Территориальная сетевая организация  
ООО «Научно-производственная фирма  
«Парма Инжиниринг»

614500, Россия, Пермский край, г. Пермь, а/я 52  
Тел./факс: (342) 294 61 72  
e-mail: info@npf-parma.ru, www.npf-parma.ru  
ИНН 5948040074 КПП 594801001

Отчет производственных работ

ТСО ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» за октябрь.

Проведены плановые осмотры и техническое обслуживание:

1. 03.10.2016 ТП-00723;
2. 11.10.2016 ТП-6081;
3. 12.10.2016 ТП-0714;
4. 17.10.2016 ТП-0105;
5. 20.10.2016 ТП-00133;
6. 25.10.2016 ТП-00846, 00847, ПКУ, 0424;
7. 28.10.2016 ТП-0832, 00874, ТП Стеклобетонный завод;

Оперативные переключения и внеплановые ремонты по устранению дефектов:

1. 04.10.2016 – 06.10.2016 Строительство ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-00718 по договорам тех. присоединения, подключение потребителей к ВЛ-0,4 кВ № 3 по заявкам ПАО «Пермэнергосбыт»;
2. 10.10.2016 ТП-00461;
3. 10.10.2016 – 11.10.2016 капитальный ремонт КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная участок от опоры № 171 до ТП-00133;
4. 13.10.2016 – 14.10.2016 капитальный ремонт КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная участок от опоры № 171 до ТП-00133;
5. 18.10.2016 ТП-00741;
6. 21.10.2016 капитальный ремонт КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная участок от опоры № 171 до ТП-00133;
7. 24.10.2016 ТП-00203 аварийный ремонт разъединителя 10 кВ;
8. 26.10.2016 капитальный ремонт КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная участок от опоры № 171 до ТП-00133;
9. 27.10.2016 РП-59 пусконаладка РЗА в РУ-10 кВ;
10. 31.10.2016 ТП-00860 ВЛ-0,4 кВ № 1 регулировка стрелы провиса;

Отключения ОАО «МРСК-Урала» ф-л «Пермэнерго»:

1. 04.10.2016 ВЛ-10 кВ Заполье ПС Муллы – отключение на 6 часов;
2. 05.10.2016 КВЛ-10 кВ Россия-2 ПС Протасы – отключение на 6 часов;
3. 17.10.2016 КВЛ-10 кВ Россия-2 ПС Протасы – отключение на 8 часов; КВЛ-10 кВ Болгары РП-3033 – отключение на 4 часа; КВЛ-10 кВ № 14 ПС Юго-Камск – отключение на 1 час;
4. 31.10.2016 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная – отключение на 7 часов.

Ведущий инженер  
ООО «НПФ «Парма Инжиниринг»



М. Р. Аширов