



Территориальная сетевая организация  
ООО «Научно-производственная фирма  
«Парма Инжиниринг»

614036, Россия, Пермский край, г. Пермь, а/я 52  
Тел./факс: (342) 258 00 68  
e-mail: info@npf-parma.ru, www.npf-parma.ru  
ИНН 5948040074 КПП 594801001

Отчет производственных работ

ТСО ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» за 3 квартал 2017 г.

Проведены плановые осмотры и техническое обслуживание:

1. 03.07.2017 ВЛ-10/0,4 кВ от ТП-00795, ТП-00796;
2. 18.07.2017 ТП-0244;
3. 19.07.2017 ТП-0532;
4. 11.08.2017 ТП-0424, ТП-0114;
5. 14.08.2017 ТП-6082, ТП-6082;
6. 15.08.2017 ТП-0244, ТП-0417;
7. 19.08.2017 ТП-0170, ТП-0096, ТП-0400;
8. 24.08.2017 ТП-0280;
9. 11.09.2017 Осмотры ВКЛ-0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП-00884;
10. 13.09.2017 ТП-00114;
11. 19.09.2017 ТП-0215, ТП-00934;
12. 23.09.2017 ТП-00903;
13. 29.09.2017 ТП-71.

Оперативные переключения, плановые и внеплановые ремонты:

1. 03.07.2017 ТП-0244 Оперативные переключения;
2. 04.07.2017 КЛ-0,4 кВ от ТП-00795, ТП-00796 замена нулевых шин в ЩС-0,4 кВ;
3. 05.07.2017 РП-59 Оперативные переключения и ремонт АВ-1600 на 2 СШ-0,4 кВ;
4. 07.07.2017 РП-59 Оперативные переключения, прокладка КЛ-10 кВ База-2 в траншею;
5. 07.07.2017 Замена ПК-10 кВ и проходных изоляторов в ТП-00874;
6. 10.07.2017 Монтаж контура заземления для вновь устанавливаемой ТП по ТУ Мостовая;
7. 12.07. – 13.07.2017 Демонтаж ВЛ-10 кВ в сторону ТП-00758;
8. 14.07.2017 Перенос ТП-00758, монтаж прибора учета на ВКЛ-0,4 кВ №3 от ТП-00737;

9. 17.07.2017 Подключение потребителей по заявке энергосбыта в ТП-0105;
10. 19.07.2017 Замена ПК-10 кВ в ТП-00505;
11. 20.07.2017 Замена ОПН-10 кВ в ТП-00505;
12. 24.07.2017 Осмотр ПКУ-10 кВ ТП-1(Мельница);
13. 25.07.2017 Монтаж контура заземления для вновь устанавливаемой ТП по ТУ Заостровка;
14. 26.07.2017 Установка КТП по ТУ Заостровка;
15. 27.07.2017 Покраска КТП по ТУ Заостровка;
16. 29.07.2017 Замена ТР-10 кВ в ТП-00714;
17. 31.07.2017 Ремонт РЛНД-10 кВ в ТП-00520;
18. 01.08.2017 Перенос КТП по ТУ Заостровка;
19. 02.08.2017 Прокладка КЛ-10кВ по ТУ Заостровка;
20. 03.08.2017 Прокладка КЛ-10кВ по ТУ Заостровка, Оперативные переключения в РП-59;
21. 04.08.2017 Монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-1 (Мельница) по ТУ Мельница, Оперативные переключения в РП-59;
22. 07.08.2017 04.08.2017 Монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-1 (Мельница) по ТУ Мельница;
23. 08.08.2017 Замена предохранителей в ПКУ-10 кВ ТП-0397;
24. 09.08.2017 Прокладка КЛ-10кВ по ТУ Заостровка;
25. 10.08.2017 Замена предохранителей в ПКУ-10 кВ ТП-00846, Замена предохранителей в ПКУ-6 кВ ТП-00384, установка ж/б опор по ТУ Мельница.
26. 11.08.2017 Осмотр ТП-00573;
27. 15.08.2017 Установка ж/б опор ТУ Мельница, оперативное переключения ТП-0244;
28. 17.08.2017 Установка ж/б опор ТУ Дивногорье;
29. 18.08.2017 Прокладка КЛ-10кВ по ТУ Заостровка, установка ж/б опор ТУ Дивногорье;
30. 22.08.-23.08.2017 Прокладка КЛ-10кВ по ТУ Заостровка;
31. 23.08.2017 Замена ТР в ТП по ТУ Заостровка, испытание кабеля 10 кв ТУ Заостровка;
32. 24.08.2017 Установка ж/б опор и монтаж РЛНД-10 кВ по ТУ Заостровка;
33. 26.08.2017 Оперативные переключения в РП-59;
34. 28.08.2017 Установка ж/б опор ТУ Дивногорье, ТУ Кичаново;
35. 29.08.2017 Монтаж СИП ТУ Дивногорье;
36. 30.08.2017 Восстановление дороги ТУ Заостровка;
37. 31.08.2017 Прокладка КЛ-0,4 кВ ТУ Заостровка.
38. 01.09.2017 Испытание трансформатора в ТП-2 (Заостровка);
39. 04.09.2017 Оперативные переключения в РП-59;
40. 05.09.2017 Оперативные переключения в ТП-00461;
41. 07.09.2017 Оперативные переключения в ТП-00461 и ремонт ВН-16;

- 42.08.09.2017 Оперативные переключения в РП-59, установка опор по ТУ Дивногорье;
- 43.12.09.2017 Устранения замечаний в ТП-2 (Заостровка);
- 44.13.09.2017 Устранения дефектов КВЛ-10 кВ База-2;
- 45.15.09.2017 Вырубка мелкой поросли в ТП-00800, ТП-00801, ТП-0030;
- 46.19.09.2017 Оперативные переключения в РП-59, регулировка МВ-10 кВ База-2;
- 47.20.09.2017 Замена замков в ТП-00203;
- 48.21.09.2017 Устранения дефектов в ТП-00714;
- 49.22.09.2017 Ремонт ВН-10 кВ ТП-00884;
- 50.26-28.09.2017 Установка опор и монтаж СИП по ТУ Дивногорье;
- 51.29.09.2017 Выполнения заявок энергосбыта отключения ТП-00723.

#### Отключения ОАО «МРСК-УРАЛА»

1. 04.07.2017 КВЛ-10 кВ Болгары РП-3033 ТП-00741 4 час;
2. 11.07.2017 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная ТП-00113, ТП-00645 8 час;
3. 25.07.2017 КВЛ-10 кВ Россия-1 ПС Муллы ТП-00795, ТП-00796 8 час;
4. 27.07.2017 КВЛ-10 кВ Полюдово ПС Клин ТП-00870 8 час;
5. 03.08.2017 КВЛ-10 кВ Мелиоратор ПС Восход ТП-00203, ТП-00505, ТП-00504 8 час;
6. 05.08.2017 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная ТП-00133, ТП-00645 2 час;
7. 08.08.2017 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная ТП-00133, ТП-00645 3 час;
8. 25.07.2017 КВЛ-10 кВ АВМ РП-3033 ТП-00847, ТП-00846, ТП-1 (Мельница) 8 час;
9. 07.09.2017 – 08. 09.2017 КВЛ-10 кВ Мелиоратор ПС Восход ТП-00203, ТП-00505, ТП-00504 по 8 часов;
10. 14.09.2017 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная ТП-00133, ТП-00645 8 часов;
11. 18.09.2017 КВЛ-10 кВ Слепушки ПС Дачная ТП-00133, ТП-00645 8 часов;
12. 20.09.2017 КВЛ-10 кВ Мелиоратор ПС Восход ТП-00203, ТП-00505, ТП-00504 8 часов;
13. 25.09.2017 – 26. 09.2017 КВЛ-10 кВ Мелиоратор ПС Восход ТП-00203, ТП-00505, ТП-00504 по 8 часов.

